



Municipalidad
de
San Isidro

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

RESOLUCIÓN SUB GERENCIAL N° 618-2017-1320-SO-GDD/MSI

San Isidro, 15 de setiembre de 2017.

EL SUB GERENTE DE OBRAS DE SAN ISIDRO;

VISTO:

El Documento Simple N° 0017924-17, de fecha 24 de agosto de 2017 **EL SUPERVISOR** de obra Ing. Hernán Ítalo De La Cruz, identificado con D.N.I N° 09473816, presenta la Liquidación de la Obra: **“Mejoramiento Urbano – Vial de las calles Amador Merino Reyna, Deán Valdivia, Coronel Andrés Reyes y Chinchón en el Subsector 4-2, Distrito de San Isidro - Lima - Lima” – Primera Etapa**, mediante la Carta N° 040-2017- HIBDC/CO y;

CONSIDERANDO:

Que, el **Contrato N° 125-2016-MSI** para la ejecución de la obra: **A.S. N° 054-2016-CE/MSI “Mejoramiento Urbano – Vial de las calles Amador Merino Reyna, Deán Valdivia, Coronel Andrés Reyes y Chinchón en el Subsector 4-2, Distrito de San Isidro – Lima - Lima” – Primera Etapa**, entre la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO**, en adelante la Entidad, y de la otra parte la empresa contratista **CONSORCIO SAN ISIDRO**, en adelante la Contratista, por el monto de **S/. 1'379,355.85** incluido el IGV, bajo el sistema de contratación de **A PRECIOS UNITARIOS** y por el plazo de sesenta (60) días calendarios;

Que, con fecha 04 de enero de 2017, mediante Acta, **LA ENTIDAD**, hace entrega del terreno a **LA CONTRATISTA**, en cumplimiento con lo estipulado en el artículo 152° del Reglamento, para el inicio del plazo de ejecución de obra;

Que, con fecha 05 de enero de 2017, se firma el Acta de Mutuo Acuerdo, entre **LA ENTIDAD**, la empresa **CONTRATISTA** y el **SUPERVISOR** de obra para la suspensión del plazo de ejecución de la obra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 153° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con fecha 14 de febrero de 2017, se firma el Acta de Reinicio de Plazo de Ejecución entre la **ENTIDAD**, la empresa **CONTRATISTA** y el **SUPERVISOR** para la ejecución de la obra con fecha 15 de febrero de 2017, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con fecha 15 de febrero de 2017, se inicia el plazo de ejecución contractual y, teniendo como fecha de término el 15 de abril de 2017;

Que, con fecha 25 de abril de 2017, mediante Resolución Gerencial N° 03-2017-1300-GDD/MSI, la Gerencia de Desarrollo Distrital, aprueba la Reducción de Obra N° 01 por S/. 4,585.39 incluido el I.G.V., con una incidencia del 0.33% del **Contrato N° 125-2016-MSI**, estableciéndose como **NUEVO MONTO CONTRACTUAL**, la suma de **S/. 1'374,770.46 (Un Millón Trescientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta con 46/100 soles**, incluido el I.G.V.;



RESOLUCIÓN SUB GERENCIAL N° 618-2017-1320-SO-GDD/MSI

San Isidro, 15 de setiembre de 2017.

Que, con fecha 27 de abril de 2017, mediante Resolución SG N° 271-2017-1320-SO-GDD/MSI, la Subgerencia de Obras, declara **PROCEDENTE**, la solicitud de **Ampliación de Plazo de Obra N° 01**, por cuatro (04) días calendario, en concordancia a la opinión favorable emitida por **EL SUPERVISOR**, con la CARTA N° 027-2017-HIBDC/CO de fecha 21.04.2017 mediante el Documento Simple N° 0009121-17 de fecha 21 de abril de 2017, por atrasos no atribuibles al contratista, la empresa SEDAPAL ejecutó trabajos de profundización de tuberías, **estableciéndose como nueva fecha final de obra el 19 de abril de 2017.**

Que, con fecha 30 de mayo de 2017, mediante la Carta N° 036-2017-HIBDC/CO, **EL SUPERVISOR**, informa a **LA ENTIDAD** que **LA CONTRATISTA** no ha cumplido con levantar las observaciones para la recepción de la obra en el plazo establecido de acuerdo al Artículo 178.- Recepción de Obras y Plazos, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que **LA CONTRATISTA** ha incurrido en penalidad por mora por un espacio de cinco (05) días calendarios el cual será aplicado a la liquidación de la obra;

Que, con fecha 05 de junio de 2017, se firma el Acta de Recepción de Obra, en señal de conformidad, estableciéndose que la fecha final de la ejecución contractual el 19 de abril de 2017;

Que, con fecha 04 de agosto de 2017, mediante el Documento Simple N° 0016484-17, **EL CONTRATISTA**, presenta la Carta N° 27-2017-CSI con la elaboración de la liquidación de obra, con los siguientes resultados: costo total de inversión de la obra de **S/.1'382,497.34 (Un Millón Trescientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 34/100 soles)**, incluido el I.G.V. y con un saldo a favor de la Entidad de **S/. 69,634.01 (Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con 01/100 soles)**, incluido el I.G.V.;

Que, con fecha 08 de agosto de 2017 mediante la Carta N° 386-2017-1320-SO-GDD/MSI, la Subgerencia de Obras, entrega a **EL SUPERVISOR**, la liquidación final de obra presentada por **LA CONTRATISTA**, para que emita su pronunciamiento;

Que, con fecha 24 de agosto de 2017 mediante la Carta N° 040-2017-HIBDC/CO, **EL SUPERVISOR**, luego de revisada la liquidación de obra presentado por **LA CONTRATISTA**, emite opinión favorable y presenta el siguiente cuadro de resumen:





RESOLUCIÓN SUB GERENCIAL N° 618-2017-1320-SO-GDD/MSI

San Isidro, 15 de setiembre de 2017.

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA		
Obra:	"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRÉS REYES Y CHINCHÓN EN EL SUBSECTOR 4-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - PRIMERA ETAPA"	
AS :	N° 054-2016-CS/MSI	
Contratista :	CONSORCIO SAN ISIDRO	
I. AUTORIZADO Y PAGADO		
1.1.0 AUTORIZADO		
1.1.1 Contrato Principal	S/. 1,168,945.64	
Adicional de Obra N° 01	S/. 0.00	
Deductivo de Obra N° 01	S/. 0.00	
Reducción de Obra N°01	(S/.3,685.92)	
1.1.2 Reajuste Autorizado		
Contrato Principal	S/. 6,548.20	
Adicional N° 01	S/. 0.00	
1.1.3 May ores Gastos Generales	S/. 0.00	
1.1.4 Intereses	S/. 0.00	
1.1.5 Resarcimiento de daños y pæ	S/. 0.00	S/. 1,171,607.92
1.1.6 I.G.V. (18%)		<u>S/. 210,889.42</u>
		S/. 1,382,497.34
1.2.0 PAGADO		
1.2.1 Contrato Principal	S/. 1,165,059.75	
Adicional N° 01	S/. 0.00	
Deductivo de Obra N° 01	S/. 0.00	
Reducción de Obra N°01	S/. 0.00	
1.2.2 Reintegros Netos		
Contrato Principal	S/. 4,480.49	
Adicional N° 01	S/. 0.00	
1.2.4 May ores Gastos Generales	S/. 0.00	
1.2.3 Intereses	S/. 0.00	
1.2.3 Resarcimiento de daños y pæ	S/. 0.00	S/. 1,169,540.24
1.2.5 I.G.V.		<u>S/. 210,517.25</u>
		S/. 1,380,057.49
Resumen:		
- En efectivo		S/. 2,067.68
- I.G.V.		<u>S/. 372.17</u>
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/. 2,439.85





RESOLUCIÓN SUB GERENCIAL N° 618-2017-1320-SO-GDD/MSI

San Isidro, 15 de setiembre de 2017.

II ADELANTOS		Sin IGV	IGV	Parcial
2.1.0 CONCEDIDOS				
2.1.1 Efectivo		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
2.1.2 Materiales		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
2.2.0 AMORTIZADOS				
2.2.1 Efectivo		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
2.2.2 Materiales		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
III PENALIDAD POR MORA		Sin IGV	IGV	Parcial
3.1.0 AUTORIZADO		S/. 61,021.26	S/. 10,983.83	S/. 72,005.09
3.2.0 DE SCONTADO		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		S/. 61,021.26	S/. 10,983.83	S/. 72,005.09
IV OTRAS PENALIDADES		Sin IGV	IGV	Parcial
4.1.0 AUTORIZADA		S/. 17,534.19	S/. 3,156.14	S/. 20,690.33
4.2.0 DE SCONTADA		S/. 17,475.90	S/. 3,145.66	S/. 20,621.56
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		S/. 58.29	S/. 10.48	S/. 68.77

RESUMEN DE SALDOS

Obra: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DE AN VALDIVIA,
CORONEL ANDRÉS REYES Y CHINCHÓN EN EL SUBSECTOR 4-2, DISTRITO DE
LP SAN ISIDRO - PRIMERA ETAPA"
N° 054-2016-CS/MSI

Contratista : CONSORCIO SAN ISIDRO



Item	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.			S/. 2,067.68	S/. 372.17
II	ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 0.00		
III	PENALIDAD POR MORA	S/. 61,021.26	S/. 10,983.83		
IV	OTRAS PENALIDADES	S/. 58.29	S/. 10.48		
TOTAL S/.		S/. 61,079.55	S/. 10,994.31	S/. 2,067.68	S/. 372.17
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		S/. 69,634.01			
- En Efectivo		S/. 59,011.87			
- En I.G.V.		S/. 10,622.14			
		<u>S/. 69,634.01</u>			



Municipalidad
de
San Isidro

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

RESOLUCIÓN SUB GERENCIAL N° 618-2017-1320-SO-GDD/MSI

San Isidro, 15 de setiembre de 2017.

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y en uso de las facultades delegadas en el literal c) del artículo quinto de la Resolución de Alcaldía N° 004, de fecha 08 de enero de 2016;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación de Obra Final del Contrato N° 125-2016-MSI para la ejecución de la Obra: **A.S. N° 054-2016-CE/MSI “Mejoramiento Urbano – Vial de las calles Amador Merino Reyna, Deán Valdivia, Coronel Andrés Reyes y Chinchón en el Subsector 4-2, Distrito de San Isidro – Lima - Lima” – Primera Etapa**, la misma que asciende a una inversión total de **S/.1'382,497.34 (Un Millón Trescientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 34/100 soles)**, incluido el I.G.V.;

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas el cobro del saldo a favor de **LA ENTIDAD**, ascendente a la suma de **S/. 69,634.01 (Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con 01/100 soles)**, incluido el I.G.V.;

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Tesorería, **devolver todas las Garantías otorgadas por EL CONTRATISTA a FAVOR DE LA ENTIDAD**, cuando la presente resolución quede consentida o legalmente firme y se verifique el cumplimiento del mandato del artículo anterior;

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Subgerencia de Obras notifique al contratista la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ing. CIRO EDUARDO GAGO VICUÑA
Subgerente de Obras

