

201



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

**RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 0420 -2018-1320-SOPU-GDD/MSI**

San Isidro, 28 de junio de 2018

**EL SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS;**

**VISTO:**

El Informe N° 147 -2017-VUV de fecha 28.06.2018, emitido por la Inspector de obra, que elabora la Liquidación del Contrato de Obra: N° 071-2017-MSI, derivado de la **Licitación Pública N° 02-2017-CS /MSI. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA"**, a cargo de la empresa CONSORCIO SANTA CLARA;

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 24.08.2017, la Municipalidad de San Isidro suscribió con el contratista CONSORCIO SANTA CLARA, el Contrato de Obra N° 071-2017-MSI, por el sistema a suma alzada, para la ejecución de la obra: **CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA** por la suma de S/.1' 754,276.07 (Un millón setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y seis con 07/100 soles) incluido el Impuesto General a las Ventas;

Que, según Acta de Recepción de Obra, de fecha 26.04.2018, suscrita por la Comisión de Recepción de Obra, nombrada mediante Resolución de Gerencia N° 001-2018-1300-GDD/MSI, se otorgó la conformidad de las obras ejecutadas, de acuerdo con las Bases Administrativas, el Expediente Técnico, el Contrato de Obra, los Planos, Especificaciones Técnicas y Cuaderno de Obra;

Que, en cumplimiento al artículo 179° "Liquidación de Contrato de Obra", del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad elabora la liquidación en razón que el contratista CONSORCIO SANTA CLARA, no la presentó, venciendo su plazo el día 25 de junio de 2018 (60 días después de la recepción de la obra);

Que, mediante Informe N° 147-2018-VUV, de fecha 28.06.2018, la inspectora de Obra, Arq. Verioska Urquiza Valdeiglesias, concluye la elaboración de la liquidación del contrato 071-2018-MSI, precisando que el resultado de los cálculos efectuados se determina el Costo total de la obra ascendente a **S/. 1'790,313.72 (Un millón setecientos noventa mil trescientos trece con 72/100 soles)**. Siendo el detalle el siguiente:

**I. REFERENCIAS**

CONTRATO DE OBRA No.	N° 071-2017-MSI	24/08/2017
FECHA OTORGAMIENTO BUENA PRO	24.06.2017	
VALOR REFERENCIAL (INC. I.G.V)	S/. 1,850,697.40	
	CON IGV	SIN I.G.V.
MONTO DE CONTRATO (INC. IGIV), SIN IGIV	<b>S/. 1,754,276.07</b>	<b>S/. 1,486,674.64</b>

**II. AUTORIZADO Y PAGADO**

<b>2.1</b>	<b>EJECUTADO</b>	
2.1.1	Elaboración del Expediente Técnico	S/. -
		S/. 1,500,452.37
2.1.2	Ejecución de la obra	1,486,674.64
2.1.3	Prestación Adicional de obra	S/. 14,440.28





Municipalidad  
de  
**San Isidro**

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

2.1.4	Reintegro reconocido ( r):	S/.	16,762.65	S/.	1,517,215.02	
2.1.5	Deductivo	S/.	662.55			
2.1.7	I.G.V. (18%)			S/.	273,098.70	
				<b>Costo Total de la Obra inc IG</b>	<b>S/.</b>	1,790,313.72
<b>2.2</b>	<b>PAGADO</b>					
	Elaboración del Expediente Técnico	S/.				
2.2.1	Técnico	-	S/.	1,506,596.25		
		S/.				
2.2.2	Ejecución de la obra	1,486,842.45				
2.2.3	Reajustes:	S/.	5,976.07			
	Prestación Adicional de obra-Deductivo	S/.				
2.2.4		13,777.73				
	<b>Subtotal pagado</b>			S/.	1,506,596.25	
2.1.5	I.G.V. (18%)			S/.	271,187.33	
	<b>Total Pagado inc IG</b>			S/.	1,777,783.58	
		<b>monto a deducir por error en Valo 2</b>		S/.	198.00	
				<b>Total Pagado inc IG</b>	<b>S/.</b>	1,777,585.58
		<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>				
	- En efectivo incluye IG			S/.	12,728.14	
<b>III.</b>	<b>ADELANTOS (sin IG)</b>					
3.1	<b>CONCEDIDOS</b>					
3.1.1	Directo	S/.	-			
3.1.2	Materiales No. 01	S/.	-			
3.2	<b>AMORTIZADOS</b>					
3.2.1	Directo	S/.	-			
3.2.2	Materiales No. 01	S/.	-		0	
		<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		S/.	-	
<b>IV.</b>	<b>MULTAS (con IG)</b>					
		<b>APLICADA CON INFORME CARTA N° 018-2017/JLEC/SO-CONSORCIO PRIMAVERA anexo I</b>				
4.1		Penalidades ( cláusula Duodécima del Contrato N° 71-2017-MSI, de fecha 24/08/2017)	S/.	12,279.93		
4.1.1						
4.2	<b>DESCONTADA</b>			S/.	-	
		<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		S/.	(12,279.93)	
<b>V.</b>	<b>GASTOS POR ELABORACION DE LIQUIDACION (con IG)</b>					
5.1	<b>ELABORACION</b>			S/.	500.00	
5.2	<b>DESCONTADA</b>			S/.	-	
		<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		S/.	(500.00)	





202

**CUADRO RESUMEN**

Item	CONCEPTO	MONTOS DE EJECUCION		MONTOS PAGADOS	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I - II	EJECUTADO Y PAGADO	1,517,215.02	273,098.70	1,506,596.25	271,187.33
III	ADELANTOS	-	-	-	-
IV	MULTAS	10,406.72	1,873.21	-	-
V	GASTOS LIQUIDACION	423.73	76.27	-	-
PARCIALES		1,506,384.57	271,149.22	1,506,596.25	271,187.33
TOTALES			<b>S/. 1,777,533.79</b>		<b>S/. 1,777,783.58</b>
				Deducción de error Val 2	S/. 198.00
					<b>S/. 1,777,585.58</b>

MONTO NETO	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INCLUYE IGV</b>	<b>S/. 51.79</b>

<b>MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Cincuenta y uno con 79/100 soles), incluido IGV</b>
---------------------------------------------------------------------------------------

Que conforme a lo señalado en el Cuadro de liquidación final de obra, existe un saldo a favor ascendente a S/. 51.79 (Cincuenta y uno con 79/100 soles), incluido I.G.V

Que, estando a los fundamentos antes expuestos, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 350-2015-EF - Ley de Contrataciones del Estado, y la Ley N° 30225 y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 004 de fecha 08.01.2016, que delega en su artículo Quinto, literal c), al Subgerente de Obras Públicas para aprobar, suscribir u observar, según sea el caso, las liquidaciones de contratos de consultoría de obras y de ejecución de obras, conforme lo establecen los artículos 144° y 179° del reglamento;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación del Contrato de Obra N° 071-2018-MSI denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA", el mismo que asciende a una inversión total de **S/. 1'790,313.72 (Un millón setecientos noventa mil trescientos trece con 72/100 soles)**, precisándose que existe un saldo a favor del contratista ascendente a S/. 51.79 (Cincuenta y uno con 79/100 soles), incluido I.G.V

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas para efectuar el desembolso a favor del CONSORCIO SANTA CLARA, de S/. 51.79 (Cincuenta y uno con 79/100 soles), incluido I.G.V

**ARTÍCULO TERCERO.-DISPONER** que la Subgerencia de Obras Públicas notifique al CONSORCIO SANTA CLARA, la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ing. CIRO EDUARDO GAGO VICUNA  
Sub Gerente de Obras Públicas