



BICENTENARIO
PERÚ 2021



Municipalidad
de
San Isidro

PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS : 2015 AL 2019

GERENCIA DE DESARROLLO
DISTRITAL




BICENTENARIO
PERÚ 2021



Municipalidad
de
San Isidro

PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS : 2015 AL 2019

PROYECTOS DISTRIETALES



PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS : 2015 AL 2019

PROYECTOS DISTRIALES

PP AÑO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ESTADO SITUACIONAL						
	PROYECTO	MONTO	CONDICIÓN	FECHA	CODIGO UNICO	PROYECTO	MONTO ACTUALIZADO DE PI	MONTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	6,392,899.00	VIABLE CON EXP.TEC.	02/03/2017	2325535	*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	33,489,524.36	373,500.00	33,116,024.36
2018	CENTRO MÉDICO MUNICIPAL	10,574,900.00	VIABLE	08/07/2018	2369797	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	21,491,937.27	0.00	21,491,937.27
2017	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS SAN ISIDRO 100	8,000,000.00	VIABLE CON EX.TEC. SE FIRMÓ CONTRATO EL 04-06-2018 POR ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO DE GRAN ALTURA (S/ 9,490,700) CON UN PLAZO DE 420 DÍAS CALENDARIO	27/03/2017	2342741	*MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SERVICIOS DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU N°100 EN EL SECTOR 03, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	23,217,377.35	3,107,598.00	20,109,779.35

*Nota: Se encuentran considerados en Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2019



BICENTENARIO
PERÚ 2021



Municipalidad
de
San Isidro

PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS : 2015 AL 2019

POR SECTORES



BICENTENARIO PERÚ 2021



Municipalidad de San Isidro


PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS : 2015 AL 2019

SECTOR 1

MAGDALENA DEL MAR

JESUS MARIA

LINCE



LEYENDA

- SOLO COMO PROPUESTA EN PP - IDEA DE PROYECTO
- CON PP VIABLE
- PROYECTO EN EJECUCION
- PROYECTO EJECUTADO
- PROYECTO INSTITUCIONAL CON EXP. TECNICO
- PROYECTO INSTITUCIONAL EJECUTADO
- PROYECTO INSTITUCIONAL EN EJECUCION



PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS : 2015 AL 2019

SECTOR 1

PP AÑO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ESTADO SITUACIONAL						
	PROYECTO	MONTO	CONDICIÓN	FECHA	CODIGO UNICO	PROYECTO	MONTO ACTUALIZADO DE PI	MONTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
2017	EJE DOS DE MAYO- MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. DOS DE MAYO	10,000,000.00	VIABLE	14/11/2013	2188065	*MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATÓN, ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	9,998,879.00	10,000.00	9,988,879.00
2016	MEJORAMIENTO DEL EJE DE LA CALLE ROMA, INCLUYENDO PLAZUELA DURAN Y PLAZUELA DOMINGO GARCIA RADA	2,200,000.00	VIABLE	24/12/2015	342982	MEJORAMIENTO URBANO DEL EJE DE LA CALLE ROMA, INCLUYENDO PLAZUELA AUGUSTO DURAN Y PLAZUELA DOMINGO GARCIA RADA, EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	1,455,648.00	-	
	PROYECTO EN EL EJE ROCA DE VERGALLO PARQUE POLAR		NO CUENTA CON ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		-	-	-	-	
	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA HUACA HUALLAMRCA, AV. NICOLAS DE RIBERA CDRAS 1 Y 2 Y CALLE SALAMANCA CUADRAS 1Y 2		VIABLE DESACTIVADO TEMPORAL	03/04/2012	208839	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. NICOLAS DE RIBERA Y CALLE SALAMANCA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	3,130,516.00	-	
	MEJORAMIENTO URBANO DE LAS CUADRAS 1 Y 2 DE LA CALLE VALLE RIESTRA		VIABLE	24/12/2015	343278	MEJORAMIENTO URBANO DE LAS CUADRAS 1 Y 2 DE LA CALLE GENERAL FRANCISCO VALLE RIESTRA EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	821,618.05		

*Nota: Se encuentran considerados en Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2019

PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS : 2015 AL 2019

SECTOR 1

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PP AÑO	PROYECTO	MONTO	ESTADO SITUACIONAL						
			CONDICIÓN	FECHA	CODIGO UNICO	PROYECTO	MONTO ACTUALIZADO DE PI	MONTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
2015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN MÓDULO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SECTOR 01	2,100,000.00	VIABLE POR ACTUALIZAR	30/10/2015	328246	AMPLIACION DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA (MODULO DE SERENAZGO) EN LA INTERSECCION DE LA AV. CADIZ CON CALLE ROMA, SUBSECTOR 1-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA. (SEGURIDAD CIUDADANA)	142,775.00	0.00	142,775.00
	REMODELACIÓN DEL PARQUE ALFONSO UGARTE		VIABLE POR ACTUALIZAR	21/03/2016	345898	MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE ALFONSO UGARTE EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA-LIMA	4,162,457.00	0.00	4,162,457.00
	REVALORACION Y MEJORAMIENTO DE LA HUACA HUALLAMARCA					-			0.00
	ARBORIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA AV. PRESCOTT Y PRIMERA CUADRA DE CALLE LAS FLORES		VIABLE POR ACTUALIZAR	26/08/2015	331425	MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. GUILLERMO PRESCOTT Y CUADRA 1 DE LA CA. LAS FLORES EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA-LIMA	3,994,045.00	0.00	3,994,045.00

*Nota: Se encuentran considerados en Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2019

PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS : 2015 AL 2019

SECTOR 1

CONTINUA CUADRO ANTERIOR

PP AÑO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ESTADO SITUACIONAL						
	PROYECTO	MONTO	CONDICIÓN	FECHA	CODIGO UNICO	PROYECTO	MONTO ACTUALIZADO DE PI	MONTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
2015	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS MORERAS Y MANZANOS SECTOR 1-4..	2,100,000.00	VIABLE	14/06/2017	2338531	* MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (EX MANZANOS) (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRÓ QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	2,158,408.00	0.00	2,158,408.00
			VIABLE	19/06/2017	2339463	* MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO	1,885,778.00	0.00	1,885,778.00

*Nota: Se encuentran considerados en Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2019



BICENTENARIO
PERÚ 2021




Municipalidad
de
San Isidro

PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS : 2015 AL 2019

SECTOR 2

MAGDALENA
DEL MAR



OCÉANO
PACÍFICO

MIRAFLORES

LEYENDA

- SOLO COMO PROPUESTA EN P.P. - IDEA DE PROYECTO
- CON P.P. VIABLE
- PROYECTO EN EJECUCION
- PROYECTO EJECUTADO
- PROYECTO INSTITUCIONAL CON ESP. TECNICO
- PROYECTO INSTITUCIONAL EJECUTADO
- PROYECTO INSTITUCIONAL EN EJECUCION

PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS : 2015 AL 2019

SECTOR 2

PP AÑO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ESTADO SITUACIONAL						
	PROYECTO	MONTO	CONDICIÓN	FECHA	CODIGO UNICO	PROYECTO	MONTO ACTUALIZADO DE PI	MONTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
2019	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DEL PARQUE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE	2,000,000.00	VIABLE EXP. TEC. DESACTUALIZADO	09/04/2012	209110	*MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	3,796,653.74	140,015.00	3,656,638.74
2018	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY, SECTOR 2, SUBSECTOR 2-6	975,100.00	VIABLE	15/11/2018	2369676	*MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY, SECTOR 2, SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA	4,739,709.58	0.00	4,739,709.58
2016	MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES GOSTA LETTERSTEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA	2,200,000.00	SE EJECUTÓ PARTE DEL COMPONENTE 06: JUEGOS INFANTILES RENOVADOS, PARA EL PARQUE GOSTA LETTERSTEN HOLTZEN Y PARQUE ALBERTO HURTADO ABADIA EN EL AÑO 2017.	30/06/2016	359839	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETTERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	4,829,261.00	463,866.72	4,365,394.28
	MEJORAMIENTO URBANO DE LA ZONA COMPRENDIDA POR GENERAL LA FUENTE, VALLE RIESTRA, PÉREZ ARANIBAR Y SALAVERRY		NO CUENTA CON ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LOS MANZANOS, ANTÚNEZ DE MAYOLO Y ANCHORENA		NO CUENTA CON ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
2015	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION A NIVEL PEATONAL DE LA AV. GENERAL PEZET DESDE LA AV. CORONEL PORTILLO HASTA LA AV. CAMINO REAL	2,100,000.00	VIABLE	28/05/2018	2367799	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUAN ANTONIO PEZET DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	5,796,810.00	0.00	5,796,810.00
			VIABLE	06/07/2018	2367807	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE LA AV. PEZET DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	3,402,436.69	0.00	3,402,436.69
	VIABLE POR ACTUALIZAR		29/10/2015	112087	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. CAPITAN OCTAVIO ESPINOSA Y LA CA. JUAN DELLEPIANI ENTRE LA AV. ALBERTO DEL CAMPO Y CA. GENERAL LA FUENTE, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA-LIMA	2,918,153.00	0.00	2,918,153.00	
	CAMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA INTERCONECTADAS MEDIANTE FIBRA ÓPTICA AL CENTRO DE CONTROL		VIABLE CONSIDERADO EN EL PP 2019	02/03/2017	2325535	*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA			0.00

*Nota: Se encuentran considerados en Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2019

PP AÑO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ESTADO SITUACIONAL						
	PROYECTO	MONTO	CONDICIÓN	FECHA	CODIGO UNICO	PROYECTO	MONTO ACTUALIZADO DE PI	MONTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
2019	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN PERIMETRAL E INTERNA DEL BOSQUE EL OLIVAR	3,300,000.00	VIABLE ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO DE C4 - FAUNA Y FLORA EN BUEN ESTADO, EL ITEM MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA, ADQUISICION E INSTALACION DE 2 BOMBAS (Laguna grande y chica) POR UN MONTO DE S/ 1,130,433.86	25/15/2015	2301480	*MEJORAMIENTO URBANO, AMBIENTAL Y VIAL DEL BOSQUE EL OLIVAR EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	19,559,928.00	0.00	19,559,928.00
2016	MEJORAMIENTO DE LA AV. CONQUISTADORES Y SANTA LUISA	2,200,000.00	PERFIL VIABLE	01/06/2017	363561	MEJORAMIENTO URBANO DEL EJE DE LA AV. CONQUISTADORES Y CALLE SANTA LUISA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	10,466,468.00	-	-
			PERFIL VIABLE	20/01/2017	376956	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AVENIDA CONQUISTADORES Y CALLE SANTA LUISA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	3,788,635.00	-	-
	MEJORAMIENTO URBANISTICO, VIAL, PEATONAL Y PAISAJISTICO (SECTOR 3) DE VARIAS CALLES (BASADRE, CAMINO REAL, CHOQUEHUANCA, SANTA CRUZ, LINCH, LORD COCHRANE, LLANO ZAPATA)		NO CUENTA CON ESTUDIO DE PREINVERSIÓN			-	-	-	-
2015	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AVENIDAS AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN, INCLUYENDO_PLAZA CONSTANCIO BOLLAR.	2,100,000.00	I ETAPA CULMINADA: 11.07.2018 Y LIQUIDADADA	01/10/2013	273659	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA- LIMA.	6,354,430.48	4,748,902.86	1,605,527.62
	MEJORAMIENTO URBANO DEL BOSQUE EL OLIVAR EN EL SUBSECTOR 3-3.		VIABLE CONSIDERADO EN EL PP 2019 ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO DE C4 - FAUNA Y FLORA EN BUEN ESTADO, EL ITEM MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA, ADQUISICION E INSTALACION DE 2 BOMBAS (Laguna grande y chica) POR UN MONTO DE S/ 1,130,433.86	25/15/2015	2301480	*MEJORAMIENTO URBANO, AMBIENTAL Y VIAL DEL BOSQUE EL OLIVAR EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO			0.00
	SOTERRADO DE CABLES EN LA AV. LOS LIBERTADORES AV. DANIEL HERNANDEZ Y SUS TRANSVERSALES		NO CUENTA CON ESTUDIO DE PREINVERSIÓN			-			0.00
	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. 2 DE MAYO		VIABLE CONSIDERADO EN EL PP 2017	14/11/2013	2188065	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATON, ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA			0.00

*Nota: Se encuentran considerados en Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2019



BICENTENARIO PERÚ 2021




Municipalidad de San Isidro

PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS : 2015 AL 2019

SECTOR 4

LINCE



SURQUILLO





BICENTENARIO
PERÚ 2021



Municipalidad
de
San Isidro

PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS : 2015 AL 2019

SECTOR 4

PP AÑO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ESTADO SITUACIONAL						
	PROYECTO	MONTO	CONDICIÓN	FECHA	CODIGO UNICO	PROYECTO	MONTO ACTUALIZADO DE PI	MONTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
2016	MEJORAMIENTO DE LA AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA AV. DEL PARQUE	2,200,000.00	EN EJECUCIÓN DE OBRA	13/10/2017	362515	*MEJORAMIENTO DE LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA Y CA. AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	3,788,993.33	2,496,271.72	1,292,721.61
				15/11/2017	2367927	*MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	6,898,588.40	3085911.93	3812676.47
				26/10/2017	2367910	MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	1,423,341.10	528,985.78	894355.22
	MEJORAMIENTO CALLE CAPITANES LA JARA	2,100,000.00	PERFIL VIABLE	14/12/2015, CONSIDERADO EN LA PMI 2019-2021	342943	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE CAPITANES DE LA JARA EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	311,669.83	-	-
	MEJORAMIENTO URBANO DE LA ZONA COMPRENDIDA POR LA CALLE PERCY GIBSON, AV. PASEO PARODI, JAVIER PRADO ESTE Y AV. PETIT THOUARS		NO CUENTA CON ESTUDIO DE PREINVERSIÓN						
2015	INSTALACIÓN DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO.	2,100,000.00	VIABLE EJECUTADO	09/12/2013	281596	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA-LIMA	828,760.00	697382.00	131,378.00
	CREACIÓN DE ALMACENES SUBTERRÁNEOS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL SECTOR 04		VIABLE	18/11/2015	2302935	CREACION E IMPLEMENTACION DE ALMACENES SUBTERRANEOS PARA CASOS DE EMERGENCIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA-LIMA	3,770,557.84	0.00	3,770,557.84
	CREACION DEL SERVICIO DE AUXILIO AMBULATORIO EN EMERGENCIAS		NO CUENTA CON ESTUDIO DE PREINVERSIÓN						

*Nota: Se encuentran considerados en Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2019



BICENTENARIO
PERÚ 2021




Municipalidad
de
San Isidro

PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS : 2015 AL 2019

SECTOR 5

LA VICTORIA



SAN BORJA

SURQUILLO

LEYENDA	
	SOLO COMO PROPIEDAD EN PP - USUA DE PROTECTOR
	CON PIP VIABLE
	PROYECTO EN ELECCION
	PROYECTO EJECUTADO
	PROYECTO INSTITUCIONAL CON EXP. TECNICO
	PROYECTO INSTITUCIONAL EJECUTADO
	PROYECTO INSTITUCIONAL EN EJECUCION

PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS : 2015 AL 2019

SECTOR 5

PP AÑO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ESTADO SITUACIONAL						
	PROYECTO	MONTO	CONDICIÓN	FECHA	CODIGO UNICO	PROYECTO	MONTO ACTUALIZADO DE PI	MONTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
2016	CIRCUITO ECOLÓGICO SALUDABLE	2,200,000.00	EJEC. I ETAPA EJECUTADO EXP. TEC. DE LA II ETAPA CONCLUIDO	15/05/2009	112856	*ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA-LIMA	4,200,614.00	1,130,615.08	3,069,998.92
2015	CENTRO DE ATENCIÓN DE ESSALUD	2,100,000.00	VIABLE CONSIDERADO EN EL PP 2018	08/07/2018	2369797	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	21,491,937.27	0.00	21,491,937.27
	HABILITACION DE UN CENTRO CULTURAL EN EL SECTOR 05		NO CUENTA CON ESTUDIO DE PREINVERSIÓN						0.00

*Nota: Se encuentran considerados en Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2019



BICENTENARIO
PERÚ 2021



Municipalidad
de
San Isidro

GERENCIA DE
DESARROLLO DISTRITAL

GRACIAS